



**PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO**

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO

CALÇAMENTO DO ACESSO A VILA SANTA ISABEL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 mar/23	2 abr/23	3 mai/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.448,03	4,36%	%Periodo:	100,00%		
2.	TERRAPLANAGEM	7.398,15	4,33%	%Periodo:	100,00%		
3.	CALÇADA	139.761,18	81,76%	%Periodo:	30,00%	30,00%	40,00%
4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RAMPA	2.818,80	1,65%	%Periodo:			100,00%
5.	MURO DE CONTENÇÃO - POSTE	7.450,54	4,36%	%Periodo:		50,00%	50,00%
6.	PLANTIO DE GRAMA - TALUDE	6.060,94	3,55%	%Periodo:			100,00%
VALOR TOTAL (R\$)		170.937,64					
	PERIODO:		%:		33,21%	24,53%	36,25%
			REPASSE:		0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:		0,00	0,00
				OUTROS:			
				INVESTIMENTO:		56.774,53	41.928,35
	ACUMULADO:		%:		33,21%	57,74%	93,99%
			REPASSE:		0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:		0,00	0,00
				OUTROS:			
				INVESTIMENTO:		56.774,53	98.702,89

CAPÃO BONITO / SP

Local

24 janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Arqt. Eduardo Canepa

CAU A5134-9

ART / RRT: