

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO
ILUMINAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DO CEMITÉRIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	PERÍODO						
					1 Jun/23	2 Jul/23	3 ago/23	4 set/23	5 out/23	6 nov/23	
1.	ELÉTRICA - CONDUTORES	27.632,09	20,33%	%Período:		100,00%					
2.	ELÉTRICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4.923,32	3,62%	%Período:		100,00%					
3.	ELÉTRICA - ELETRÓDUTO	8.762,84	6,45%	%Período:			100,00%				
4.	ELÉTRICA - LUMINÁRIA	35.695,55	26,27%	%Período:				50,00%		50,00%	
5.	ELÉTRICA - ATERRAMENTO	3.440,58	2,53%	%Período:							100,00%
6.	ELÉTRICA - POSTES	17.616,70	12,96%	%Período:							100,00%
7.	ELÉTRICA - MÃO-DE-OBRA	13.030,84	9,59%	%Período:		23,96%		26,27%		12,96%	18,81%
8.	INSTALAÇÃO CONCERTINA	24.785,10	18,24%	%Período:	100,00%						
VALOR TOTAL CT (R\$)		135.887,02		%:	18,24%	26,26%	10,71%	15,65%	14,38%	14,77%	
REPASSÉ (R\$)		0,00		REPASSÉ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRA PARTIDA (R\$)		135.887,02		CONTRA PARTIDA:	24.785,10	35.677,30	14.548,97	21.270,79	19.537,12	20.067,80	
				ADITIVO:							
				INVESTIMENTO:	24.785,10	35.677,30	14.548,97	21.270,79	19.537,12	20.067,80	
				%:	18,24%	44,49%	55,20%	70,85%	85,23%	100,00%	
REPASSÉ:				REPASSÉ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRA PARTIDA:				CONTRA PARTIDA:	24.785,10	60.462,40	75.011,37	96.282,16	115.819,28	135.887,08	
ADITIVO:				ADITIVO:							
INVESTIMENTO:				INVESTIMENTO:	24.785,10	60.462,40	75.011,37	96.282,16	115.819,28	135.887,08	

Local
CAPÃO BONITO / SP

Data
30 DE MARÇO DE 2023

Responsável Técnico
Nome: JOAQUIM J. S. BARBOSA
CREA/CAU: 5070611160

