



**PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO/OBRAS
Rua nove de julho, 690 – Centro - Cidade de Capão Bonito/SP**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO PARA SECRETARIA DE OBRAS	DATA	BDI
LOCAL	RUA RIO GRANDE DO SUL - S/N - BELA VISTA - CAPÃO BONITO - SP	B.D.I	25,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE	
			%	FINANC.	%	FINANC.	%	FINANC.	%	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.164,15	100%	R\$ 7.164,15	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.287,62	100%	R\$ 8.287,62	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3	MESOESTRUTURA	R\$ 40.008,39	100%	R\$ 40.008,39	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4	COBERTURA e Pé Direito	R\$ 86.933,23	0%	R\$ -	100%	R\$ 86.933,23	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5	REVESTIMENTO	R\$ 92.501,86	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 46.250,93	50%	R\$ 46.250,93
6	JANELAS, PORTAS E DIVISÓRIAS	R\$ 27.708,57	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 27.708,57	0%	R\$ -
7	PINTURA	R\$ 43.087,01	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 43.087,01
8	ELÉTRICA	R\$ 31.546,63	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 31.546,63
9	BANCADAS E APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 11.433,05	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 11.433,05	0%	R\$ -
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 15.799,61	0%	R\$ -	50%	R\$ 7.899,81	50%	R\$ 7.899,81	0%	R\$ -
11	COMPLEMENTAÇÃO EXTERNA E INTERNA	R\$ 32.379,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 16.189,61	50%	R\$ 16.189,61
	SUBTOTAL COM BDI	R\$ 396.849,33	13,98%	R\$ 55.460,15	23,90%	R\$ 94.833,04	27,59%	R\$ 109.481,96	34,54%	R\$ 137.074,17
	ACUMULADO			R\$ 55.460,15		R\$ 150.293,20		R\$ 259.775,16		R\$ 396.849,33

RICARDO PEDROSO JUNIOR

CAU: A173655-8