

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**
**PROponente / Tomador**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

**APELIDO Empreendimento**  
 REFORMA CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
					jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.644,83	1,61%	%Período:	100,00%					
2.	PAVIMENTAÇÃO	115.350,28	70,08%	%Período:		50,00%	50,00%			
3.	INFRAESTRUTURA E CONTRAPISO	1.829,12	1,11%	%Período:				100,00%		
4.	SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTO PIS	11.196,22	6,80%	%Período:					100,00%	
5.	COBERTURA E PERGOLADO	10.788,43	6,55%	%Período:					100,00%	
6.	ESQUADRIAS	18.894,26	11,48%	%Período:						100,00%
7.	PINTURA	3.890,49	2,36%	%Período:						100,00%
<b>VALOR TOTAL CT (R\$)</b>		<b>164.593,63</b>		%:	1,61%	35,04%	35,04%	1,11%	13,36%	13,84%
<b>VALOR TOTAL CT + BDI (R\$)</b>		<b>200.804,23</b>		REPASSE:	2.410,33	52.561,40	52.561,40	1.666,94	20.035,38	20.764,55
				CONTRA PARTIDA:	816,37	17.802,27	17.802,27	564,58	6.785,88	7.032,85
<b>REPASSE (R\$)</b>		<b>150.000,00</b>		ADITIVO:						
<b>CONTRA PARTIDA (R\$)</b>		<b>50.804,23</b>		<b>INVESTIMENTO:</b>	<b>3.226,69</b>	<b>70.363,67</b>	<b>70.363,67</b>	<b>2.231,53</b>	<b>26.821,27</b>	<b>27.797,40</b>
				%:	1,61%	36,65%	71,69%	72,80%	86,16%	100,00%
				REPASSE:	2.410,33	54.971,72	107.533,12	109.200,06	129.235,45	150.000,00
				CONTRA PARTIDA:	816,37	18.618,64	36.420,91	36.985,50	43.771,38	50.804,23
				ADITIVO:						
				<b>INVESTIMENTO:</b>	<b>3.226,69</b>	<b>73.590,36</b>	<b>143.954,03</b>	<b>146.185,56</b>	<b>173.006,83</b>	<b>200.804,23</b>

CAPÃO BONITO / SP

Local

30 de Março de 2.023

Data

Responsável Técnico

Nome: Eduardo canepa

CREA/CAU: A5134-9