

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

**PROponente / Tomador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

**Apelido Empreendimento**

CONSTRUÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO, GALERIAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIO PÚBLICO

**Previsão Data de Início**

01/01/2024

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 fev/24	2 mar/24	3 abr/24	4 mai/24	5 jun/24	6 jul/24		
1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	2.356,92	0,07%	%Período:	100,00%							
2.	MOVIMENTO DE TERRA	1.310.249,68	38,76%	%Período:	20,00%	30,00%	50,00%					
3.	ADUELAS EM CONCRETO ARMADO	528.763,29	15,64%	%Período:				100,00%				
4.	MURO DE ARRIMO ADUELAS EM CONCRETO ARMADO (MURO DE ALA)	125.971,53	3,73%	%Período:			50,00%	50,00%				
5.	GALERIA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	277.547,64	8,21%	%Período:			50,00%	50,00%				
6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	730.643,96	21,62%	%Período:					100,00%			
7.	GUIA E SARJETA / SARJETÃO DE CONCRETO	51.684,18	1,53%	%Período:		100,00%						
8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL	9.812,39	0,29%	%Período:						100,00%		
9.	CALÇADA E ACESSIBILIDADE	151.294,60	4,48%	%Período:						100,00%		
10.	ESCADA DISSIPADORA	76.197,16	2,25%	%Período:					100,00%			
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	115.713,00	3,42%	%Período:						100,00%		
<b>TOTAL SERVIÇOS (R\$)</b>		<b>3.380.234,35</b>		%:	7,82%	13,16%	25,35%	21,61%	23,87%	8,19%		
	PERÍODO:			ADITIVO:								
				<b>INVESTIMENTO:</b>	<b>264.406,86</b>	<b>444.759,08</b>	<b>856.884,43</b>	<b>730.522,88</b>	<b>806.841,12</b>	<b>276.819,99</b>		
	ACUMULADO:			%:	7,82%	20,98%	46,33%	67,94%	91,81%	100,00%		
				ADITIVO:								
				<b>INVESTIMENTO:</b>	<b>264.406,86</b>	<b>709.165,94</b>	<b>1.566.050,37</b>	<b>2.296.573,24</b>	<b>3.103.414,36</b>	<b>3.380.234,35</b>		

CAPÃO BONITO / SP

Local

11 DE SETEMBRO DE 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

CREA/CAU: 5061445532

	EXECUTADOS
	À EXECUTAR