

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO

UBS RURAL - ETAPA 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 jul/25	2 ago/25	3 set/25	4 out/25	5 nov/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	4.627,51	1,91%	%Período:	75,00%				25,00%
2.	FUNDAÇÃO E PISO	40.279,18	16,65%	%Período:	100,00%				
3.	SUPERESTRUTURA E REVESTIMENTO GUARITA E	24.794,11	10,25%	%Período:		100,00%			
4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	52.459,96	21,69%	%Período:		100,00%			
5.	COBERTURA GUARITA	2.336,59	0,97%	%Período:			100,00%		
6.	ESQUADRIAS	75.640,97	31,27%	%Período:			50,00%	50,00%	
7.	MARQUISE	3.284,26	1,36%	%Período:				100,00%	
8.	LIXEIRA DE ALVENARIA	4.222,26	1,75%	%Período:				100,00%	
9.	PINTURA	11.481,74	4,75%	%Período:				100,00%	
10.	PAISAGISMO	4.784,28	1,98%	%Período:					100,00%
11.	ELETRICA	11.929,84	4,93%	%Período:		50,00%	50,00%		
12.	HIDRAULICA	6.028,30	2,49%	%Período:		50,00%	50,00%		
VALOR TOTAL CT (R\$) 241.869,00			%:		18,09%	35,65%	20,32%	23,49%	2,46%
REPASSE (R\$) 0,00			REPASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRA PARTIDA:		43.749,81	86.233,14	49.136,15	56.808,75	5.941,16
			ADITIVO:						
CONTRA PARTIDA (R\$) 241.869,00			INVESTIMENTO:		43.749,81	86.233,14	49.136,15	56.808,75	5.941,16
			%:		18,09%	53,74%	74,06%	97,54%	100,00%
			REPASSE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRA PARTIDA:		43.749,81	129.982,95	179.119,10	235.927,84	241.869,00
			ADITIVO:						
			INVESTIMENTO:		43.749,81	129.982,95	179.119,10	235.927,84	241.869,00

CAPÃO BONITO / SP

Local

20 DE MAIO DE 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Renata Karina Ventureli

CREA/CAU: A30931-1