

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.
JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO

CUSTO TOTAL (R\$): DATA:

LOCAL: RUA ITARARÉ Nº 317 – VILA SÃO PAULO

R\$ 1.317.151,15 08/01/2026

Custo Mensal (R\$)	R\$ 108.702,64	R\$ 139.341,10	R\$ 197.386,05	R\$ 170.137,50	R\$ 168.259,30	R\$ 177.650,30	R\$ 167.088,88	R\$ 188.585,38
% Mensal	8,25%	10,58%	14,99%	12,92%	12,77%	13,49%	12,69%	14,32%
Custo Acum.	R\$ 108.702,64	R\$ 248.043,74	R\$ 445.429,79	R\$ 615.567,29	R\$ 783.826,59	R\$ 961.476,89	R\$ 1.128.565,76	R\$ 1.317.151,15
% Acum.	8,25%	18,83%	33,82%	46,73%	59,51%	73,00%	85,68%	100,00%

Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 50.846,82	1	1
2	AMPLIAÇÃO DAS SALAS	R\$ 675.192,57		
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 6.726,75	1	1
2.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 51.129,07	1	1
2.3	MESOESTRUTURA	R\$ 139.341,10	2	1
2.4	COBERTURA E LAJE	R\$ 132.779,16	3	1
2.5	REVESTIMENTO E PISO	R\$ 129.213,76	3	2
2.6	JANELAS E PORTAS	R\$ 105.530,62	4	1
2.7	PINTURA	R\$ 77.300,30	5	1
2.8	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 33.171,81	5	1
3	AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO	R\$ 338.091,72		
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 6.972,67	5	1
3.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 51.731,55	5	2
3.3	MESOESTRUTURA	R\$ 45.366,11	6	1
3.4	COBERTURA	R\$ 86.824,35	6	2
3.5	REVESTIMENTO E PISO	R\$ 33.975,93	7	1
3.6	JANELAS E PORTAS	R\$ 89.418,11	7	1
3.7	PINTURA	R\$ 23.803,00	8	1
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 97.169,82	8	1
5	SPDA	R\$ 67.612,57	8	1
6	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO	R\$ 88.237,64	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8
100% R\$ 50.846,82	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
100% R\$ 6.726,75	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
100% R\$ 51.129,07	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	100% R\$ 139.341,10	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 132.779,16	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	50% R\$ 64.606,88	50% R\$ 64.606,88	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 105.530,62	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 77.300,30	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 33.171,81	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 6.972,67	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	30% R\$ 15.519,46	70% R\$ 36.212,08	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 45.366,11	0% R\$ -	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	70% R\$ 60.777,04	30% R\$ 26.047,30	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 33.975,93	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 89.418,11	0% R\$ -
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 23.803,00
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 97.169,82
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 67.612,57
0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	0% R\$ -	40% R\$ 35.295,06	40% R\$ 35.295,06	20% R\$ 17.647,53	0% R\$ -

Luma Rodrigues Lucio Santiago de Almeida
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070533273