



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO  
FUNDAMENTAL NA ÁREA CENTRAL

CUSTO TOTAL (R\$): DATA:

LOCAL: RUA GUSTAVO SAMPAIO - CENTRO

R\$ 12.364.772,52 11/02/2026

Custo Mensal (R\$)	R\$ 972.448,02	R\$ 1.035.174,28	R\$ 543.090,28	R\$ 664.553,21	R\$ 533.424,27	R\$ 482.905,90
% Mensal	7,86%	8,37%	4,39%	5,37%	4,31%	3,91%
Custo Acum.	R\$ 972.448,02	R\$ 2.007.622,30	R\$ 2.550.712,59	R\$ 3.215.265,80	R\$ 3.748.690,07	R\$ 4.231.595,97
% Acum.	7,86%	16,24%	20,63%	26,00%	30,32%	34,22%

Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 1.030.294,26 100,00%	1	18
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 656.447,74 100,00%	1	2
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 21.508,00 100,00%	2	1
4	ESTRUTURAS	R\$ 1.214.629,28 100,00%	3	3
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 1.518.986,78 100,00%	1	11
6	COBERTURA	R\$ 675.470,40 100,00%	11	4
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.547.227,75 100,00%	5	9
8	PISOS	R\$ 638.151,74 100,00%	12	4
9	ESQUADRIAS	R\$ 439.570,26 100,00%	16	2
10	FORRO	R\$ 383.519,17 100,00%	12	4
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 145.091,89 100,00%	8	2
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 291.378,25 100,00%	9	2
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.035.598,16 100,00%	11	6
14	SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 58.015,59 100,00%	14	3
15	SPDA E LÓGICA	R\$ 96.057,09 100,00%	16	2
16	EXAUSTÃO	R\$ 26.449,69 100,00%	16	2
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 23.407,50 100,00%	16	2
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 180.713,13 100,00%	17	2
19	MURO	R\$ 320.161,96 100,00%	17	2
20	LIMPEZA FINAL	R\$ 62.073,88 100,00%	18	1

1	2	3	4	5	6
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57
70%	30%	0%	0%	0%	0%
R\$ 459.513,42	R\$ 196.934,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	100%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ 21.508,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	40%	50%	10%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ 485.851,71	R\$ 607.314,64	R\$ 121.462,93	R\$ -
30%	50%	0%	0%	0%	0%
R\$ 455.696,03	R\$ 759.493,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	10%	12%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.722,78	R\$ 425.667,33
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**Augusto Molitor Fogaça**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5062811084

**Luma R. Lucio Santiago de Almeida**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SP 5070533273





OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO  
FUNDAMENTAL NA ÁREA CENTRAL

CUSTO TOTAL (R\$): DATA:

LOCAL: RUA GUSTAVO SAMPAIO - CENTRO

R\$ 12.364.772,52 11/02/2026

Custo Mensal (R\$)	R\$ 695.739,57	R\$ 676.377,87	R\$ 644.825,05	R\$ 680.411,32	R\$ 734.966,88	R\$ 816.597,51
% Mensal	5,63%	5,47%	5,22%	5,50%	5,94%	6,60%
Custo Acum.	R\$ 4.927.335,53	R\$ 5.603.713,40	R\$ 6.248.538,45	R\$ 6.928.949,77	R\$ 7.663.916,65	R\$ 8.480.514,16
% Acum.	39,85%	45,32%	50,54%	56,04%	61,98%	68,59%

Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 1.030.294,26 100,00%	1	18
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 656.447,74 100,00%	1	2
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 21.508,00 100,00%	2	1
4	ESTRUTURAS	R\$ 1.214.629,28 100,00%	3	3
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 1.518.986,78 100,00%	1	11
6	COBERTURA	R\$ 675.470,40 100,00%	11	4
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.547.227,75 100,00%	5	9
8	PISOS	R\$ 638.151,74 100,00%	12	4
9	ESQUADRIAS	R\$ 439.570,26 100,00%	16	2
10	FORRO	R\$ 383.519,17 100,00%	12	4
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 145.091,89 100,00%	8	2
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 291.378,25 100,00%	9	2
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.035.598,16 100,00%	11	6
14	SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 58.015,59 100,00%	14	3
15	SPDA E LÓGICA	R\$ 96.057,09 100,00%	16	2
16	EXAUSTÃO	R\$ 26.449,69 100,00%	16	2
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 23.407,50 100,00%	16	2
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 180.713,13 100,00%	17	2
19	MURO	R\$ 320.161,96 100,00%	17	2
20	LIMPEZA FINAL	R\$ 62.073,88 100,00%	18	1

7	8	9	10	11	12
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	10%	10%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.898,68	R\$ 151.898,68	R\$ -
0%	0%	0%	0%	10%	20%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.547,04	R\$ 135.094,08
18%	15%	10%	10%	10%	10%
R\$ 638.501,00	R\$ 532.084,16	R\$ 354.722,78	R\$ 354.722,78	R\$ 354.722,78	R\$ 354.722,78
0%	0%	0%	0%	0%	20%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.630,35
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	10%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.351,92
0%	60%	40%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ 87.055,13	R\$ 58.036,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	60%	40%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ 174.826,95	R\$ 116.551,30	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	10%	10%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.559,82	R\$ 103.559,82
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**Augusto Molitor Fogaça**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5062811084

**Luma R. Lucio Santiago de Almeida**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SP 5070533273





**PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Av. Santos Dumont, 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes - Centro

CEP: 18300-530 - Fone: (15) 3542-3553 / 3542-2875 / 3542-4543

E-mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO  
FUNDAMENTAL NA ÁREA CENTRAL

CUSTO TOTAL (R\$): DATA:

LOCAL: RUA GUSTAVO SAMPAIO - CENTRO

R\$ 12.364.772,52 11/02/2026

Custo Mensal (R\$)	R\$ 745.135,08	R\$ 704.937,46	R\$ 762.726,24	R\$ 686.983,99	R\$ 496.459,26	R\$ 487.996,33
% Mensal	6,03%	5,70%	6,17%	5,56%	4,02%	3,95%
Custo Acum.	R\$ 9.225.649,24	R\$ 9.930.586,70	R\$ 10.693.312,94	R\$ 11.380.296,93	R\$ 11.876.756,19	R\$ 12.364.752,52
% Acum.	74,61%	80,31%	86,48%	92,04%	96,05%	100,00%

Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 1.030.294,26 100,00%	1	18
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 656.447,74 100,00%	1	2
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 21.508,00 100,00%	2	1
4	ESTRUTURAS	R\$ 1.214.629,28 100,00%	3	3
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 1.518.986,78 100,00%	1	11
6	COBERTURA	R\$ 675.470,40 100,00%	11	4
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.547.227,75 100,00%	5	9
8	PISOS	R\$ 638.151,74 100,00%	12	4
9	ESQUADRIAS	R\$ 439.570,26 100,00%	16	2
10	FORRO	R\$ 383.519,17 100,00%	12	4
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 145.091,89 100,00%	8	2
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 291.378,25 100,00%	9	2
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.035.598,16 100,00%	11	6
14	SINALIZAÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 58.015,59 100,00%	14	3
15	SPDA E LÓGICA	R\$ 96.057,09 100,00%	16	2
16	EXAUSTÃO	R\$ 26.449,69 100,00%	16	2
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 23.407,50 100,00%	16	2
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 180.713,13 100,00%	17	2
19	MURO	R\$ 320.161,96 100,00%	17	2
20	LIMPEZA FINAL	R\$ 62.073,88 100,00%	18	1

13	14	15	16	17	18
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57	R\$ 57.238,57
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30%	40%	0%	0%	0%	0%
R\$ 202.641,12	R\$ 270.188,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ 177.361,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20%	30%	30%	0%	0%	0%
R\$ 127.630,35	R\$ 191.445,52	R\$ 191.445,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	50%	50%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.785,13	R\$ 219.785,13	R\$ -
20%	20%	50%	0%	0%	0%
R\$ 76.703,83	R\$ 76.703,83	R\$ 191.759,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10%	10%	30%	30%	0%	0%
R\$ 103.559,82	R\$ 103.559,82	R\$ 310.679,45	R\$ 310.679,45	R\$ -	R\$ -
0%	10%	20%	70%	0%	0%
R\$ -	R\$ 5.801,56	R\$ 11.603,12	R\$ 40.610,91	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	40%	60%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.422,84	R\$ 57.634,25	R\$ -
0%	0%	0%	50%	50%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.224,85	R\$ 13.224,85	R\$ -
0%	0%	0%	30%	70%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.022,25	R\$ 16.385,25	R\$ -
0%	0%	0%	0%	20%	80%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.142,63	R\$ 144.570,50
0%	0%	0%	0%	30%	70%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.048,59	R\$ 224.113,37
0%	0%	0%	0%	0%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.073,88

**Augusto Molitor Fogaça**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5062811084

**Luma R. Lucio Santiago de Almeida**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/SP 5070533273

