



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO
Reforma da Praça São Judas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 jan/27	2 fev/27	3 mar/27	4 abr/27	5 mai/27	6 jun/27
1.	Placa de Identificação de Obra	6.740,39	2,73%	%Periodo:	100,00%					
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.631,87	11,60%	%Periodo:	80,00%	20,00%				
3.	EXECUÇÃO DO PISO DA PRAÇA EM PAVER	208.843,34	84,60%	%Periodo:		25,00%	45,00%	30,00%		
4.	RAMPA ACESSÍVEL	2.657,33	1,08%	%Periodo:			50,00%	50,00%		
VALOR TOTAL (R\$)		246.872,93		%:	12,01%	23,47%	38,61%	25,92%	0,00%	0,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:	29.645,89	57.937,21	95.308,17	63.981,67	0,00	0,00
				OUTROS:						
RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)		246.872,93		INVESTIMENTO:	29.645,89	57.937,21	95.308,17	63.981,67	0,00	0,00
				%:	12,01%	35,48%	74,08%	100,00%	100,00%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:	29.645,89	87.583,10	182.891,26	246.872,93	246.872,93	246.872,93
				OUTROS:						
				INVESTIMENTO:	29.645,89	87.583,10	182.891,26	246.872,93	246.872,93	246.872,93

CAPÃO BONITO / SP

Local

11 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil Felipe Marques da Silva

CREA: 5062487303

ART / RRT: